

كشف سداسي لمتابعة إنجاز البرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2019

الولاية : القصيرين

البلدية : فوسانة

مجموع ما تم صرفه لفائدة المشروع منذ انطلاقه إلى غاية 30 جوان 2019 Total des dépenses réalisées pour le projet depuis son démarrage jusqu'au 30 juin 2019 (7)	المبلغ الذي تم صرفه من 01 جاتفي إلى 30 جوان 2019 Dépenses réalisées du 01-01-2019 au 30-06-2019 (6)	المبلغ الذي تم إعطاء الإذن لمصرفه من 01 جاتفي إلى 30 جوان 2019 Dépenses ordonnancées du 01-01-2019 au 30-06-2019 (5)	رزمة صرف الإعتمادات المبرمجة بوثيقة البرنامج الاستثماري البلدي 2019 planning des dépenses prévu dans le PAI 2019			التكلفة المحيطة للمشروع Coût actualisé du projet (1b)	التكلفة الجملية للمشروع Coût total du projet (1)	سنة أو سنوات الإنجاز Année(s) de réalisation	المشاريع Les projets
			المبلغ المتبقي المبرمج صرفه السنة أو السنوات المقبلة Montant resatant à dépenser au cours des années suivantes (1b)-((3)+(2))-(4)	المبلغ المبرمج صرفه سنة 2019 Montant prévu à dépenser au cours de l'année 2019 (3)	المبلغ الذي تم صرفه بالسنوات السابقة Montant dépensé au cours des années précédentes (2)				
0	0	0	529 777	330 000		859 777	663 000		أ- المشاريع الجديدة لسنة 2019
0	0	0	529 777	330 000		859 777	663 000		1- مشاريع ذات صبغة محلية
0	0	0	11 777	10 000		21 777	20 000	2019	دراسات مشاريع 2019
0	0	0	215 000	60 000		275 000	70 000	2019	شراء معدات
0	0	0	73 000	80 000		153 000	143 000	2019	التوزيع العمومي بالمناطق عدد 1-3-4
0	0	0	10 000	80 000		90 000	160 000	2019	إعطاء الصالح للثرب بالمناطق عدد 1-3-4
0	0	0	220 000	100 000		320 000	270 000	2019	التطوير العمومي بالمنطقة عدد 04
539 855	138 503	138 503	2 589 643	340 729	401 352	3 331 724	2 930 156		ب- مشاريع متواصلة في طور الإنجاز من السنوات السابقة
220 215	138 503	138 503	2 589 643	305 229	81 712	2 976 584	2 929 934		ب-1 مشاريع سنة 2018 متواصلة في طور الإنجاز
220 215	138 503	138 503	89 643	305 229	81 712	476 584	429 934		1- مشاريع ذات صبغة محلية
207 733	126 021	126 021	68 061	132 429	81 712	282 202	237 934	2018	مشروع التطوير العمومي بالمنطقة 06 برنامج 2018
12 482	12 482	12 482	21 582	172 800	0	194 382	192 000	2018	إتقاء معدات نظافة وطرفات 2018
0	0	0	2 500 000	0	0	2 500 000	2 500 000		7- البرامج الوطنية
0	0	0	2 500 000	0	0	2 500 000	2 500 000		7.1 برامج تهيئة الأحياء الشعبية
0	0	0	2 500 000	0	0	2 500 000	2 500 000	2018	تهيئة حي الرامس 02 (تفويض وكالة التهيئة والتحديد العمراني)
319 640	0	0	0	35 500	319 640	355 140	222		ب-2 مشاريع سنة 2017 وما قبل متواصلة في طور الإنجاز
319 640	0	0	0	35 500	319 640	355 140	222		1- مشاريع ذات صبغة محلية
217 793	0	0	0	24 184	217 793	241 977	241 977	2017	صمان نهائي مشروع تعبيد الطرقات برنامج 2017
101 847	0	0	0	11 316	101 847	113 163	113 163	2016	صمان نهائي مشروع تعبيد الطرقات برنامج 2016 -تكملة-
539 855	138 503	138 503	3 119 420	670 729	401 352	4 191 501	3 593 156		المجموع العام

هام: يرسل هذا الكشف قبل موفى جويلية 2019 مصدوبا بمنكوة تفسيرية موجهة تبين تقدم إنجاز المشاريع المبرمجة بالبرنامج السنوي للاستثمار معتمدة من طرف رئيس البلدية

عن رئيس البلدية **عبد الوهاب بن مينة**
الكاين بتاريخ: 2019/7/22
رئيس البلدية (أو من ينوبه)
نور الدين حكريمي

التاريخ : 2019 جويلية 22

القاضي البلدي
الإسم واللقب والإمضاء والختم
نور الدين حكريمي

