

كشف متابعة إنجاز البرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2019

الولاية : القصيرين

البلدية : فوسانة

مجموع ما تم صرفه لتفائدة المشروع منذ إنطلاقه إلى غاية 31 ديسمبر 2019 Total des dépenses réalisées pour le projet depuis son démarrage jusqu'au 31 décembre 2019 (7)	المبلغ الذي تم صرفه من 01 جاني إلى 31 ديسمبر 2019 Dépenses réalisées du 01-01-2019 au 31-12-2019 (6)	المبلغ الذي تم إعطاء الإن لصرفه من 01 جاني إلى 31 ديسمبر 2019 Dépenses ordonnancées du 01-01-2019 au 31-12-2019 (5)	رزمة صرف الإعتمادات المرصدة بوثيقة البرنامج الاستثماري البلدي 2019 planning des dépenses prévu dans le PAI 2019			الكلفة المحبنة للمشروع Coût actualisé du projet (1b)	الكلفة الجملية للمشروع Coût total du projet (1)	سنة أو سنوات الإنجاز Année(s) de réalisation	المشاريع Les projets
			المبلغ المتبقي المبرمج صرفه السنة أو السنوات المقبلة Montant resatant à dépenser au cours des années suivantes (1b)-((3)+(2))-(4)	المبلغ المبرمج صرفه سنة 2019 Montant prévu à dépenser au cours de l'année 2019 (3)	المبلغ الذي تم صرفه بالسنوات السابقة Montant dépensé au cours des années précédentes (2)				
273 831,000	273 831,000	273 831,000	701 101	330 000		1 031 101	829 000		أ- المشاريع الجديدة لسنة 2019
6 328,000	6 328,000	273 831,000	701 101	330 000		1 031 101	829 000		1- مشاريع ذات صبغة محلية
6 328,000	6 328,000	6 328,000	11 777	10 000		21 777	20 000	2019	1 دراسات مشاريع 2019
267 503,000	267 503,000	267 503,000	207 503	60 000		267 503	70 000	2019	2 شراء معدات
0,000	0,000	0,000	72 997	80 000		152 997	143 000	2019	3 التوزيع العمومي بالمناطق عدد 1-3-4
0,000	0,000	0,000	9 642	80 000		89 642	160 000	2019	4 الماء الصالح للشرب بالمناطق عدد 1-3-4
0,000	0,000	0,000	233 182	100 000		333 182	270 000	2019	5 التطهير العمومي بالمنطقة عدد 04
0,000	0,000	0,000	96 000	0		96 000	96 000	2019	6 إقتناء معدات نطافة وطرفقات : جرافة صغيرة Bob4
0,000	0,000	0,000	70 000	0		70 000	70 000	2019	7 بناء مقر دائرة بلدية ببيدراس
819 453,178	418 101,178	418 101,178	2 589 643	340 729	401 352	3 331 724	3 285 074		ب- مشاريع متواصلة في طور الإنجاز من السنوات الفارطة
464 313,178	382 601,178	382 601,178	2 589 643	305 229	81 712	2 976 584	2 929 934		ب.1 مشاريع سنة 2018 متواصلة في طور الإنجاز
448 364,000	366 652,000	366 652,000	89 643	305 229	81 712	476 584	429 934		1- مشاريع ذات صبغة محلية
253 982,000	172 270,000	172 270,000	68 061	132 429	81 712	282 202	237 934	2018	مشروع التطهير العمومي بالمنطقة 06 برنامج 2018
194 382,000	194 382,000	194 382,000	21 582	172 800	0	194 382	192 000	2018	إقتناء معدات نطافة وطرفقات 2018
15 949,178	15 949,178	15 949,178	2 500 000	0	0	2 500 000	2 500 000		7- البرامج الوطنية
15 949,178	15 949,178	15 949,178	2 500 000	0	0	2 500 000	2 500 000		1.7 برامج تهيئة الأحياء الشعبية
15 949,178	15 949,178	15 949,178	2 500 000	0	0	2 500 000	2 500 000	2018	تهيئة حي الرياض 02 (توزيع لوكالة التهيئة والتجديد العمراني)
355 140,000	35 500,000	35 500,000	0	35 500	319 640	355 140	355 140		ب.2 مشاريع سنة 2017 وما قبل متواصلة في طور الإنجاز
355 140,000	35 500,000	35 500,000	0	35 500	319 640	355 140	355 140		1- مشاريع ذات صبغة محلية
241 977,000	24 184,000	24 184,000	0	24 184	217 793	241 977	241 977	2017	شمان نهائي مشروع تعبيد الطرقات برنامج 2017
113 163,000	11 316,000	11 316,000	0	11 316	101 847	113 163	113 163	2016	شمان نهائي مشروع تعبيد الطرقات برنامج 2016 -تكملة-
1 093 284,178	691 932,178	891 932,178	3 290 744	670 729	401 352	4 362 825	4 114 074		المجموع العام

التاريخ : 2 جاني 2020
 رئيس البلدية (الموافق عليه) : **الطاهر عوني**



هام: يرسل هذا الكشف قبل موافقة المجلس البلدي بتاريخ 2 جاني 2020 مصحوبا بمذكرة تفسيرية موجزة تبين تقدم إنجاز المشاريع المبرمجة بالبرنامج السنوي للاستثمار معضدة من طرف رئيس البلدية

التاريخ : 2 جاني 2020
 القابض البلدي

