

محضر جلسة الدورة التمهيدية للدورة العادية الثانية لسنة 2019

إنعقدت اليوم السبت الموافق لـ 27 أفريل 2019 على الساعة الثالثة مساءً بالمركب الثقافي بفوسانة جلسة الدورة التمهيدية للدورة العادية الثانية لسنة 2019 برئاسة السيد محمد الطاهر عوني رئيس البلدية وبحضور أعضاء المجلس البلدي السادة : ربيعي بركاوي – عبدالدايم خميري – هشام دشرابي - محمود شخاري و مجموعة من المواطنين و المجتمع المدني و بعض ممثلي الجمعيات و المنظمات و الأحزاب السياسية.

إفتتح الجلسة السيد رئيس البلدية حيث رحب بالحضور و قاموا بتلاوة الفاتحة ترحماً على أرواح ضحايا الحادث الأليم من النساء الريفيات الذي جد بمعتمدية السبالة من ولاية سيدي بوزيد.
ثم تطرق الى عرض برنامج الاستثمار البلدي و سير المشاريع البلدية و ذلك من خلال تلاوة جداول متابعة إنجاز المشاريع البلدية المدرجة بالبرنامج السنوي للإستثمار على النحو التالي :

جدول إجمالي حول متابعة تنفيذ المشاريع البلدية المدرجة بالبرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2016

لحد 26 أبريل 2019

ملاحظات تخص المشاريع المعطلة أو المؤجلة أو الملغاة	الانجاز المالي % ***	الانجاز المادي %	مرحلة الانجاز *				مصادر التمويل					الكلفة المحيطة (بالدينار)	الكلفة الأولية (بالدينار)	سنة البرمجة	المشروع	البلدية	ع/ر
			منجز	في طور الانجاز **	في طور الاستشارات أو طلب العروض	في طور الدراسات	مصادر أخرى	مساعدة موظفة	مساعدة غير موظفة	قرض	تمويل ذاتي						
تم الغاء الصفقة الاصلية واعادة استشارة في الاشغال المتبقية بدون انجاز بعنوان تكملة التعبيد لسنة 2016 .	% 100	% 100	X	-	-	-	-	-	-	-	-	112.445	198.000	2016	مشروع تعبيد الطرق 2016	فوسانة	1
تم القبول الوقي بتاريخ 2018/4/18	% 90	% 100	X						96.000	64.000	49.960	97.515,200	97.515,200	2017	تكملة تعبيد الطرق 2016		
تمت زيادة في كمية الاشغال لانجاز الجزء المتبقي من نهج حيدرة المؤدي للمنطقة الصناعية والسوق الاسبوعية	% 00	% 100	X						/	/	15.648	15.648,321	15.648,321	2018	ملحق زيادة في حجم الاشغال مشروع التعبيد تكملة 2016		
-	/	%100	X	-	-	-	-	-	96.000	64.000	65.608	225.608,521	311.163,521	/	03	المجموع:	

جدول إجمالي حول متابعة تنفيذ مشروع تدعيم وتعصير الطرقات 2018/2017

لحد 26 أفريل 2019

بلدية فوسانة

ملاحظات	الانجاز المالي % ***	الانجاز المادي %	مرحلة الانجاز*				مصادر التمويل					الكلفة المحيئة (بالدينار)	الكلفة الأولية (بالدينار)	سنة البرمجة	المشروع	البلدية	ع/ر
			منجز	في طور الانجاز**	في طور الاستشارات أو طلب العروض	في طور الدراسات	مصادر أخرى	مساعدة موظفة	مساعدة غير موظفة	قرض	تمويل ذاتي						
تم القبول الوتقي للاشغال خلال شهر جوان 2018 - هناك فواضل اعتمادات بجوالي مليون دينار تقدمت الادارة البلدية بطلب لاستهلاكها	/	100 %	X	-	-	-	3000.000	-	-	/	/	3000.000	3000.000	2017	مشروع تدعيم وتعصير الطرقات 2017	فوسانة	1
-	%00	100 %	X	-	-	-	3000.000	-		/	/	3000.000	3000.000		01	المجموع:	

جدول إجمالي حول متابعة تنفيذ المشاريع البلدية المدرجة بالبرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2018

لحد 26 أفريل 2019

ملاحظات تخص المشاريع المعطللة أو المؤجلة أو الملغاة	الانجاز المالي % ***	الانجاز المادي %	مرحلة الانجاز*				مصادر التمويل					الكلفة المحينة (بالدينار)	الكلفة الأولية (بالدينار)	سنة البرمجة	المشروع	البلدية	ع/ر
			منجز	في طور الانجاز **	في طور الاستشارات أو طلب العروض	في طور الدراسات	مصادر أخرى	مساعدة موظفة	مساعدة غير موظفة	قرض	تمويل ذاتي						
تم القبول الوقتي للاشغال بتاريخ 2018.02.20	%90	% 100	X	-	-	-	-	-	96.000	/	145.977	241.977	220.000	2017	تعبيد الطرقات المنطقة 01 حي السلام	فوسانة	1
-	% 90	% 100	X	-	-	-	-	-	96.000	/	145.977	241.977	220.000		01	المجموع:	

جدول إجمالي حول متابعة تنفيذ المشاريع البلدية المدرجة بالبرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2016

لحد 26 أفريل 2019

بلدية فوسانة

ملاحظات تخص المشاريع المعطلة أو المؤجلة أو الملغاة	الانجاز المالي % ***	الانجاز المادي %	مرحلة الانجاز *				مصادر التمويل					الكلفة المحينة (بالدينار)	الكلفة الأولية (بالدينار)	سنة البرمجة	المشروع	البلدية	ع/ر	
			منجز	في طور الانجاز **	في طور الاستشارات أو طلب العروض	في طور الدراسات	مصادر أخرى	مساعدة موظفة	مساعدة غير موظفة	فرض	تمويل ذاتي							
تم الغاء الصفقة الاصلية واعادة استشارة في الاشغال المتبقية بدون انجاز بعنوان تكملة التعبيد لسنة 2016 .	% 100	% 100	X	-	-	-	-	-	-	-	-	112.445	198.000	2016	مشروع تعبيد الطرق 2016	فوسانة	1	
تم القبول الوقتي بتاريخ 2018/4/18	% 90	% 100	X							96.000	64.000	49.960	97.515,200	97.515,200	2017	تكملة تعبيد الطرق 2016		
تمت زيادة في كمية الاشغال لانجاز الجزء المتبقي من نهج حيدرة المؤدي للمنطقة الصناعية والسوق الاسبوعية	% 90	% 100	X						/	/	15.648	15.648,321	15.648,321	2018	ملحق زيادة في حجم الاشغال مشروع التعبيد تكملة 2016			
-	/	%100	X	-	-	-	-	-	96.000	64.000	65.608	225.608,521	311.163,521	/	03	المجموع:		

جدول إجمالي حول متابعة تنفيذ مشروع تهذيب (حي الرياض 2) في إطار الحدّ من التفاوت الجهوي المبرمج لسنة 2018

لحد 26 أفريل 2019

ع/ر	البلدية	المشروع	سنة البرمجة	الكلفة الأولية (بالدينار)	الكلفة المحيئة (بالدينار)	مصادر التمويل					مرحلة الانجاز*	الانجاز المادي %	الانجاز المالي % ***	ملاحظات تخص المشاريع المعطلة أو المؤجلة أو الملغاة
						تمويل ذاتي	قرض	مساعدة غير موظفة	مساعدة موظفة	مصادر أخرى				
1	فوسانة	تهذيب حي الرياض 2	2018	2500.000	2500.000	/	/	2500.000	-	-	X	-	-	بصدد اعداد دراسة وطلب العروض
	المجموع:	01		2500.000	2500.000	/	/	2500.000	-	-	X	-	-	-

بلدية فوسانة

جدول إجمالي حول متابعة تنفيذ المشاريع البلدية المدرجة بالبرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2018

لحد 26 أفريل 2019

بلدية فوسانة

ملاحظات تخص المشاريع المعطلة أو المؤجلة أو الملغاة	الانجاز المالي % ***	الانجاز المادي %	مرحلة الانجاز*				مصادر التمويل					الكلفة المحينة (بالدينار)	الكلفة الأولية (بالدينار)	سنة البرمجة	المشروع	البلدية	ع/ر	
			منجز	في طور الانجاز **	في طور الاستشارات أو طلب العروض	في طور الدراسات	مصادر أخرى	مساعدة موظفة	مساعدة غير موظفة	قرض	تمويل ذاتي							
انطلقت الأشغال بتاريخ 2018/9/10	%34	% 40	-	X	-	-	-	-	/	/	238.000	238.000	245.000	2018	تمديد شبكة التطهير العمومي المنطقة 06 حي الانطلاق	فوسانة	1	
*في انتظار تأشيرة مراقب المصاريف على التعهد بالنفقة لاقتناء حاويات	%00	%00	-	-	X	-	-	-	192.000/	/	/	192.000	150.000	2018	شراء معدات نظافة وطرق		2	
-			-	-	-	-	-	-	/	/	/	238.000	388.000	395.000	2018	01	المجموع:	

كما تطرق السيد رئيس البلدية الى بعض المشاريع مثل مشروع التطهير بحي الفتح و تنوير بعض الأحياء مثل امتداد حي الفتح و حي البساتين 2 كما قدم السيد رئيس البلدية بعض التوضيحات حول محطة التطهير إذ أن البلدية تسعى لإتمام الاجراءات المتعلقة بإقتناء أرض لهذا الغرض.

و أحال السيد رئيس البلدية الكلمة لتدخلات المواطنين التي كانت كالآتي:

- السيد هشام دشراوي عضو المجلس البلدي: قال أن البلدية في حاجة ماسة لمجتمع مدني نشيط و غيور على مصلحة فوسانة كما دعى الى لم الشمل و الانصراف نحو خدمة الصالح العام.
- المواطن الأزهر الغزلاني: نوه بإزالة الانتصاب الفوضوي و تحرير جامع الرحمة و إزالة الانتصاب الفوضوي من الشارع المؤدي الى دشرة أولاد بوغانم.
- المواطن لطفي بلقاسمي: أشار الى كثرة المقاهي كما دعا الى مكافحة الكلاب السائبة و طالب بإنجاز حواجز واقية على مستوى شركة أولاد بركة لحماية المكفوفين عند السير و دعا الى مواصلة العناية بالسوق الأسبوعي و ذلك لحماية المتسوقين من الأوحال.
- المواطن منجي الظاهري: أشار الى أن طريقة الاستدعاء الى حضور الجلسات (المعلقات على أبواب المقاهي) ليس لها مردودية و اقترح الذهاب الى المواطنين حيث مقر سكنهم و ذلك عن طريق مضخات الصوت.

و طالب بتشريك الشباب في العمل البلدي و الاستفادة من طاقاتهم.

كما أشار الى المشاكل المرورية في الطريق السفلي من شارع الحرية قرب مدرسة 02 مارس

1934 .

أشار الى أن الطريقة التي يذبح بها الدجاج يوم السوق الأسبوعية خاطئة إذ تهدد صحة المواطن.

تساءل إن كان إنجاز محطة التطهير لا يزال قائما.

كما طالب بتهيئة ما بقي من حي الفتح (ترصيف و تعبيد).

- المواطن رشدي مولهي عضو جمعية سانديني: طالب بضرورة استدعائهم رسميا كأعضاء جمعية.

طرح مشاركة الشباب في المهرجان الصيفي بفوسانة.

أشار الى الاختناق المروري على مستوى السكة الحديدية قرب السوق الجديد للخضر.

طالب بإحداث فضاءات شبابية بالأحياء حتى يتعاطى الشباب الرياضة.

طالب بإحداث مكتب تشغيل بفوسانة .

طالب بتوسعة مكتب البريد بفوسانة.

تسائل حول محطة التطهير.

طالب بإحداث محطة سيارات الأجرة.

طالب بتجميل المدينة من خلال غرسة الأشجار و الأزهار.

طرح فكرة إحداث موائد إفطار رمضان.

طالب بإحداث مركز شرطة بمدينة فوسانة .

- محمد العياشي بركاوي: طالب بتهيئة المسالك الفلاحية.

- المواطنة نادية خليفي: طالبت بمكافحة مياه السيلاان بحي الرياض 2.

- المواطن محمد عوني: رحب بالحضور من أعضاء المجلس البلدي و المجتمع المدني و لامهم على

قلة الحضور كما طالب بحاويات للنظافة.

- المواطن ابراهيم بالطيبي: قال ان الصيف على الأبواب و لا بد من القيام بعملية المداواة .

و طالب بضرورة تشريك الجمعيات لتحسيس المواطن بالقيام بالإستخلاصات البلدية.
- المواطن بسام بالطيبي: اشار الى ضرورة القضاء على مصبات الفضلات (قرب المعتمدية و قرب السكة الحديدية)

و رفعت الجلسة في حدود الساعة.....

فوسانة في : 02 ماي 2019

رئيس البلدية

محمد الطاهر عوني